

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI
na dzień 21.04.2006r.**

WODOCIĄGI I KANALIZACJE

1. Budowa sieci wodociągowej osiedla Przewłoka IV.

Zawarto umowę Nr158/2005 z dnia 17.10.05r. na wykonanie sieci wodociągowej na wartość: **494.098 (netto)**.

Termin realizacji do dnia 31.05.2006r.

Rozmiar rzeczowy sieci ok. 6.700mb.

W chwili obecnej wykonawca kończy roboty na głównych rurociągach do zakończenia prac pozostały do wykonania przyłącza wodociągowe do działek budowlanych.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osieki.

Zawarto umowę Nr 70/2005 z dnia 12.04.06. na wykonanie robót budowlanych na wartość **41.635 zł**.

Termin realizacji robót budowlanych ustalona do dnia 31.08.2006r.

Planowany termin rozpoczęcia robót 1.06.2006r.

Rozmiar rzeczowy sieci wynosi ok. 1113mb.

3. Budowa hydroforni na osiedlu pn. Przewłoka IV.

Rozpoczęto procedurę przetargową.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 31.12.2006r. natomiast finansowanie robót planuje się w cyklu dwuletnim (2006-2007).

Wartość robót zostanie podana po zakończeniu procedury przetargowej.

4. Budowa odwiertu awaryjnego w Objeździe.

Rozpoczęto procedurę przetargową.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 31.12.2006r. **wartość robót** zostanie podana po zakończeniu procedury przetargowej.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu pn. Przewłoka IV.

Rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się w miesiącu maju 2006r.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 30.06.2007r. w cyklu dwuletnim 2006-2007r.

Wartość robót zostanie podana po zakończeniu procedury przetargowej.

DROGI

1. Budowa chodnika Objazda-Balamatek.

Zawarto umowę Nr 138/05 z dnia 30.08.2005r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę **169.855 zł. (netto)**.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 30.06.2006r.

Rozmiar rzeczowy wynosi ok. 1500m² chodnika z polbruku.

Roboty budowlane zostaną zakończone w terminie umownym.

2. Budowa chodnika w Przewłocze.

Zawarto umowę Nr 231/2005 z dnia 21.12.2006r. na wykonanie robót budowlanych na wartość **515.280zł. (netto)**.

Rozmiar rzeczowy wynosi ok. 3600m² chodnika z polbruku.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 31/08/2006r. robót budowlanych zrealizowano do dnia 21.04.06.r. na kwotę 171.763zł. (netto).

Roboty zostaną zakończone w terminie umownym.

3. Przebudowa ulicy Wczasowej w Rowach.

Zawarto umowę Nr 140/05 z dnia 15.09.2005r. na wykonanie robót drogowych na wartość: 648.603zł. (netto).

Rozmiar rzeczowy wynosi ok. 5473m² nawierzchni asfaltowej.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 15.05.2006r.

Roboty budowlane zostaną zakończone w terminie umownym.

4. Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Plażowej w Rowach.

Zawarto umowę Nr 52/2006 z dnia 24.03.2006r. na wykonanie robót budowlanych na wartość **21.313zł. (netto)**.

Rozmiar rzeczowy wynosi ok. 176m² nawierzchni z kostki granitowej i polbruku.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 30.05.2006r.

5. Budowa chodnika do Kościoła w Machowinie.

Zawarto umowę Nr ~~58/2006~~ z dnia 6.04.2006r. na wykonanie robót budowlanych na wartość: **32.944zł. (netto)**.

Rozmiar rzeczowy robót wynosi: 232m².

Termin realizacji robót ustalono do dnia 30.04.2006r.

Roboty zostaną zrealizowane w oznaczonym terminie w chwili obecnej trwają roboty wykończeniowe.

6. Budowa drogi (przebudowa nawierzchni) gminnej w Grabnie.

W miesiącu marcu 2006r. dokonano aktualizacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego.

Termin realizacji przebudowy drogi planuje się w cyklu dwuletnim 2006-2007. (z uwagi na brak środków).

Rozmiar rzeczowy wynosi ok. 671mb. drogi do przebudowy.

Termin przeprowadzenia procedury przetargowej ustalono na maj 2006r. **wartość robót utajniona.**

7. Budowa drogi (przebudowa nawierzchni) gminy w Możdżanowie etap I

Do 30.04.2006r. planuje się dokonanie aktualizacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego.

Termin realizacji przebudowy drogi planuje się w cyklu dwuletnim 2006-2007.

Rozmiar rzeczowy wynosi ok. 4372m².

Termin przeprowadzenia procedury przetargowej ustalona na czerwiec 2006r.

Wartość robót utajniona.

8. Budowa nawierzchni ciągu spacerowo-jezdnego w ulicy Spacerowej w Poddąbiu.

Zawarto umowę Nr ~~60/2006~~ z dnia 6.04.2006r. na wykonanie robót budowlanych na wartość: **168.968zł. (netto)**.

Rozmiar rzeczowy robót wynosi ok. 1252m².

Termin realizacji robót ustalono do dnia 30.05.2006r.

9. Budowa chodnika (zmiana nawierzchni) w miejscowości Zaleskie.

Zawarto umowę Nr 56/2006 z dnia 29.03.2006r. na roboty budowlane na wartość: **55.448zł. (netto)**.

Rozmiar rzeczowy robót wynosi ok. 150m² chodnika.

Termin realizacji robót ustalono do dnia 10.05.2006r.

10. Dostawa kruszywa mineralnego na remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ustka.

Zawarto umowę Nr 41/2006 z dnia 13.03.2006 na dostarczenie 3.000 ton kruszywa mineralnego według uzgodnionych cen:

- Koszt dostawy 1 tony kruszywa wynosi **36zł. (netto)**

- Koszt transportu 1 tony wynosi **19zł. (netto)**

Termin dostawy kruszywa ustalono do dnia 30.06.2006r.

11. Prace remontowe na drogach gminnych wykonane równiarką.

Zawarto umowę Nr ~~59/2006~~

na wykonanie usługi sprzętowej według uzgodnionej ceny 1 m-g = ~~.....~~ **90zł**

Prace będą wykonane według harmonogramu uzgodnionego z Radami Sołeckimi.

Koordynatorem tych prac jest Pan Ryszard Krzoska.

Budowa Mostów

1. Budowa mostu kładki stalowej w Wodnicy na rzece Słupi

Zawarto umowę Nr 15/2006 na przebudowę kładki dla pieszych na wartość: 90.859,13zł. (netto)

Termin realizacji robót budowlanych ustalono do dnia 30.06.2006r. W chwili obecnej trwają prace warsztatowe. Montaż kładki planuje się w miesiącu maju 2006r.

2. Budowa kładki stalowej w Machowinie na rzece Słupi

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w terminie do 31.12.2006r.

3. Budowa kładki stalowej rzece Grabownicy na trasie ścieżki rowerowej z Rowów w kierunku Smóldzina.

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w terminie 31.12.2006r.

Proponuje się wykorzystanie konstrukcji stalowej z mostu tymczasowego w Rowach.

Budowa oświetlenia ulicznego

1. Redwanki

Zawarto umowę Nr 42/06 w dniu 13/03.06. na budowę oświetlenia ulicznego na kwotę 76.871,79 (netto).

Termin realizacji robót ustalono do dnia 30.06.2006r. W chwili obecnej wykonawca rozpoczął roboty budowlane.

Świetlice i Obiekty Sportowe

1. Budowa świetlicy w Charnowie

Zawarto umowę Nr 232/05 w dniu 22.12.2005r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 320.949zł. (netto).

Termin realizacji robót budowlanych ustalono do dnia 31.08.06r.

Robót budowlanych zrealizowano do dnia 21.04.06r. na kwotę 121.483zł (netto) – stan surowy.

2. Budowy świetlicy w Gąbinie

Zawarto umowę Nr 207/05 w dniu 16.11.2005r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 432.339zł. (netto).

Termin realizacji robót budowlanych ustalono do dnia 30.06.06r.

Robót budowlanych zrealizowano do dnia 21.04.06r. na kwotę 155.232zł. (netto) – roboty rozbiórkowe, ściany, dach.

Roboty wykonawca realizuje terminowo.

3. Modernizacja świetlicy w Duninowie

Zawarto umowę Nr 144/05 w dniu 26.09.05r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę: **157.500zł. (netto).**

Termin realizacji robót ustalono do dnia 30.04.2006r.

Robót budowlanych zrealizowano do dnia 21.04.06. na kwotę 150.919zł.

Wykonawca roboty budowlane realizuje terminowo.

4. Budowa szatni sportowej w miejscowości Pęplino

Zawarto umowę Nr 145/05 w dniu 26.09.05 na wykonanie robót budowlanych na kwotę: **229.749zł. (netto).**

Termin realizacji robót ustalono do dnia 31.05.2006r.

Robót budowlanych zrealizowano do dnia 21.04.06 na kwotę 92.622zł.

Wykonawca roboty budowlane realizuje terminowo.

5. Ocieplanie i elewacja budynku Urzędu Gminy Ustka

Zawarto umowę Nr 146/05 w dniu 26.09.05 na wykonanie robót budowlanych na kwotę: **177.304zł. (netto).**

Termin realizacji robót ustalono do dnia 30.04.2006r.

Robót budowlanych zrealizowano do dnia 21.04.06.r. na kwotę: 152.604zł. (netto).


Wykonawca realizuje roboty terminowo.

6. Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Zaleskich

Zawarto umowę Nr 36/2006 w dniu 7.09.06. na wykonanie robót budowlanych na kwotę: **1.302.772zł. (netto).**

Termin realizacji robót ustalono do dnia 31.08.2006r.

Roboty budowlane rozpoczęto lecz do dnia 21.04.2006r. nie fakturowano robót.


mgr inż. Tomasz Wszółkowski


18.04.2006.