Informacja z realizacji inwestycji

- ***Wodociągi i kanalizacje***
  1. ***Budowa sieci wodociągowej osiedla Przewłoka IV.***
     Zawarto umowę Nr 158/2005 dnia 17 października 2005 roku na wartość 494.098 zł netto, termin realizacji 31.05.2006 r. roboty zakończono w terminie.
  2. ***Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osieki.***
     Zawarto umowę Nr 70/2006 dnia 12 kwietnia 2006 r. na wykonanie robót na wartość 41.635 netto , termin realizacji ustalono do dnia 31 sierpnia 2006 roku. Roboty w toku.
  3. ***Budowa hydroforni na osiedlu pn. Przewłoka IV.***
     Trwa procedura przetargowa. Termin realizacji ustalono na dzień 31 grudzień 2006 rok, finansowanie robót w cyklu dwuletnim 2006-2007.
  4. ***Budowa odwiertu awaryjnego w Objeździe.***
     Zawarto umowę nr 73/06 dnia 24 kwietnia 2006 roku na wartość 103.201 zł netto, termin realizacji ustalono na dzień 30 września 2006 roku. Trwają prace.
  5. ***Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu pn. Przewłoka IV.***
     Rozpoczęto procedurę przetargową. Termin realizacji robót ustalono na dzień 30 czerwca 2007 roku w cyklu dwuletnim 2006-2007.

- ***Drogi***
  1. ***Budowa chodnika Objazda- Bałamutek.***
     Zawarto umowę Nr 138/05 dnia 30 sierpnia 2005 roku na kwotę netto 169.855 zł netto. Termin realizacji robót ustalono do dnia 30 czerwca 2006 roku. Trwają roboty wykończeniowe.
  2. ***Budowa chodnika w Przewłoce.***
     Zawarto umowę Nr 231/2005 dnia 21 grudnia 2006 roku na wartość 515.280 zł netto z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2006 roku. Trwają roboty.
  3. ***Przebudowa ulicy Wczasowej w Rowach.***
     Roboty objęte umową nr 140/05 z dnia 15 września 2005 roku zostały zakończone.
  4. ***Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Plażowej w Rowach.***
     Roboty objęte umową nr 52/2006 z dnia 24 marca 2006 roku zostały zakończone.
  5. ***Budowa chodnika do kościoła w Machowinie.***
     Roboty objęte umową nr 58/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 roku zostały zakończone.
  6. ***Przebudowa drogi gminnej w Grabnie.***
     Trwa procedura przetargowa. Realizację robót przewiduje się w cyklu dwuletnim.
  7. ***Przebudowa drogi w Możdżanowie.***
     Zaktualizowano projekt techniczny oraz przedmiary. Planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na początku sierpnia 2006 roku. Realizację robót przewiduje się w cyklu dwuletnim.
  8. ***Budowa nawierzchni ciągu spacerowo-jezdnego w ulicy Spacerowej w Poddąbiu.***
     Roboty objęte umową nr 60/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 roku zostały zakończone.
  9. ***Budowa chodnika w miejscowości Zaleskie.***
     Roboty objęte umową nr 56/2006 z dnia 29 marca 2006 roku zostały zakończone.
  10. ***Dostawa kruszywa mineralnego na remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Ustka.***
      Zawarto umowę nr 41/2006 dnia 13 marca 2006 roku na dostarczenie 3000 ton kruszywa w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku. Koszt dostawy 1 tony kruszywa wynosi 55 zł netto.

11. ***Prace remontowe na drogach gminnych wykonane równiarką.***
Zgodnie z umową nr 59/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 roku wykonuje się usługi sprzętowe zgodnie z harmonogramem ustalonym z radami sołeckimi . Koszt pracy sprzętu 90 zł netto za godzinę pracy.

- ***Mosty***

1.Budowa kładki stalowej w Wodnicy na rzece Słupi.
Zawarto umowę nr 15/2006 na wartość 90.859,13 zł netto. Termin realizacji upływa dnia 30 czerwca 2006 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

2.Budowa kładki stalowej w Machowinie na rzece Słupi.
Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej do końca 2006 roku.

3.Budowa kładki stalowej na rzece Grabownicy na trasie ścieżki rowerowej z Rowów w kierunku Smołdzina.
Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej do końca 2006 roku. Proponuje się wykorzystanie konstrukcji stalowej z mostu tymczasowego w Rowach.

- ***Oświetlenie uliczne***

1.Budowa oświetlenia ulicznego w Redwankach.
Dnia 13 marca 2006 roku zawarto umowę nr 42/2006 na kwotę 76.891,79 zł netto. Termin realizacji ustalono do dnia 30 czerwca 2006 roku. Trwają prace wykończeniowe.

- ***Świetlice i obiekty sportowe***

1. ***Budowa świetlicy w Charnowie.***
Dnia 22 grudnia 2005 roku zawarto umowę nr 232/2005 na kwotę 320.949 zł netto , termin realizacji ustalono na dzień 31 sierpnia 2006 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe.
2. ***Budowa świetlicy w Gąbinie.***
Dnia 16 listopada 2005 roku zawarto umowę nr 207/2005 na kwotę 432.339 zł netto , termin realizacji ustalono na dzień 30 czerwca 2006 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe.
3. ***Modernizacja świetlicy Duninowie..***
Dnia 26 września 2005 roku zawarto umowę nr 144/2005 na kwotę 157.500 zł netto , termin realizacji ustalono na dzień 30 kwietnia 2006 roku. Termin został przedłużony anksami do dnia 31 sierpnia 2006 roku ze względu na nowe procedury przetargowe związane z dalszą modernizacją obiektu.
4. ***Budowa szatni sportowej w miejscowości Pęplino.***
Dnia 26 września 2005 roku zawarto umowę nr 145 /2005 na kwotę 229.749 zł netto , termin realizacji ustalono na dzień 31 maja 2006 roku. Roboty zostały zakończone w terminie.
5. ***Ocieplenie i elewacja budynku Urzędu Gminy w Ustce.***
Dnia 26 września 2005 roku zawarto umowę nr 146/2005 na kwotę 177.304 zł netto , termin realizacji ustalono na dzień 30 czerwca 2006 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe.
6. ***Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Zaleskich.***
Dnia 07 marca 2006 roku zawarto umowę nr 36 /2006 na kwotę 1.302.772 zł netto termin realizacji ustalono na dzień 31 sierpnia 2006 roku. Zakończono montaż elementów konstrukcyjnych oraz wykonano przyłącza.